

监 理 日 记()

日期: 2017年5月18日

星期: 四

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇东界村光伏发电项目

天气: 晴

气温: 17-31°

 监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视。
2. 检查光伏支架基础混凝土配合比情况, 要求严格按配合比搅拌。
3. 检查光伏区直埋电缆沟开挖, 要求开挖深度必须达到设计要求。
4. 要求组件按规范堆放。
5. 检查光伏接地埋设要求回填土分层夯实后再做散油池。
6. 要求施工人员必须正确佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带。

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏南区支架基础浇筑。

2. 光伏北区组件倒运。

箱变接地环网埋设, 电缆沟开挖, 2#塔机。

 江苏华能建
设工程集团
有限公司

 3. 升压站主变油枕、散热器安装, 110#钢构焊接, 110#设备室窗框
电缆沟砌砖, 压顶浇筑。

4. 配电柜外墙保温, 综合楼内墙抹灰。

5. 外线组塔, 累计18基。

 其
它
事
项

公司刘仕发来项目巡检。

本日现场监理人员

刘金望、贾磊磊、徐卫同

记录人: 徐卫同

总监 (总监代表):