

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 5 月 19 日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 多云

气温: 15-26°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查升压站接地网敷设, 要求做好防腐后再回填。
3. 检查组件安装, 要求支架调整好, 焊丝牢固后再安装组件。
4. 检查现场安全文明施工情况, 督促工人佩戴好安全帽, 登高带好安全带。
5. 召开每天工程例会, 检查各家施工单位进度计划编排情况, 要求计划细化至每天。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

江苏中能建
设工程集团
有限公司

1. 光伏南区支架基础灌注 300 根。
2. 光伏北区组件安装, 25 组, 21 18 组, 支架安装共计 416 组。
箱变环网敷设, 开挖电缆沟。
3. 配电柜外墙保温, 综合柜内墙抹灰, 配电柜基础敷设穿线。
4. 升压站室外电缆沟开挖, 压顶支模, 浇筑混凝土。
110 成套设备安装, 主变高低压侧套管安装, 110 穿构焊接。
升压站主接地网焊接, 接地沟回填土, 回填。
5. 外线组塔

其
它
事
项

箱变 1#、2# 开箱检验, 2# 箱变中各品备件缺少清单所含加热器。
两个箱变均没有合格证说明书等资料。

本日现场监理人员 刘金堂 贺磊磊 徐乙国

记录人: 徐乙国

总监 (总监代表):