

监 理 日 记

天气: 晴
气温: 13-24

日期: 2017 年 5 月 2 日

星期: 二

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 检查现场工人安全帽佩戴, 要求带好帽带 3. 要求临时用电按规范使用, 电箱做好接地 4. 3#箱变混凝土浇筑旁站 5. G32 混凝土浇筑旁站 6. 检查光伏区土方工程	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司	1. 3#箱变基础浇筑混凝土 2. 光伏区支架基础浇筑, 20个 支架安装 45组 3. 综合接地板扎筋 4. 配电柜一次设备基础, 电缆沟支撑, 砌砖 5. 110 物体基础支撑, 避雷针基础支撑 6. G32 浇筑混凝土, G14 组塔
其 它 事 项	收到箱变基础施工图(蓝图)一份 外线组塔开始	
本日现场监理人员	刘金堂 贺磊磊 徐国	
记录人: 徐国		
	总监 (总监代表):	