

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 24 日

星期: 三

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目

天气: 晴

气温: 12-27°

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视。
2. 检查箱变基础池面板板板, 混凝土浇筑旁站。
3. 检查升压站接地网埋设, 污水管道埋设。
4. 检查光伏支架、组件安装, 要求组件安装平整整齐。所有焊丝牢固。
5. 要求现场施工必须佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带。严禁嬉戏打闹, 确保安全。
6. 召开每周工程例会。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区箱变基础、箱变池面板板板、4#、5#、6#。
2. 光伏区主梁组件安装, 高压电缆沟开挖。
3. 升压站污水管道埋设、切割管井, 综合接地地环网埋设。
4. 主梁注油, 主梁箱变池面板板板、底板板板。
5. 综合管架内墙抹灰。
6. 110 千伏变电站基础回填夯实。
6. 光伏组塔 1 基, 共计 27 基, 架 [6-G2] 完成。

江苏华能建
设工程集团
有限公司

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐国

记录人: 徐国

总监 (总监代表):