

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 5月 25日

星期: 四

天气: 晴

气温: 14 - 30°

工程名称: 新建盐城阜宁县南村乡环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查主变油池底板模板、混凝土浇筑旁站。
3. 要求现场施工人员佩戴安全帽, 登高作业系安全带。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋能
发电有限公司

1. 升压站主变油池底板浇筑, 商混 C20;
2. 综合楼内墙抹灰, 外墙保温, 警卫室室内抹灰, 污水井砌筑, 场地平整, 组装避雷针;
3. 组塔 28 基 1 号到 15 号;
4. 1#, 2# 农民阻工, 停工, 3# 支架撤料;
5. 4#, 5# 箱变支油池模板。

江苏华能建
设工程集团
有限公司。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 刘金堂, 侯磊磊, 徐卫国。

记录人: 刘金堂。

总监 (总监代表):