

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 15-31°

日期: 2017年 5月 26 日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查5#、6#箱变和油池盖板; 砼浇筑旁站
3. 检查升压站场平回填地基夯实。围墙基础开挖深度符合要求
4. 检查光伏组件安装, 南区支架散料, 要求现场工人戴好安全帽, 注意安全及材料、成品保护。
5. 外线架线要求登高作业系好安全带, 线路跨越按照施工力学组设计施工, 确保安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

江苏华能建
设工程集团
有限公司

1. 升压站西侧围墙基础底板浇筑, 北侧围墙基础开挖完成
2. 升压站场平, 回填土夯实
3. 综合楼内墙抹灰(最后一间) 外墙保温(西面墙) 配电室北墙外保温
4. 5#、6#箱变和油池在浇筑
5. 光伏北区组件安装, 35kV电缆沟内石头破碎, 光伏南区3#方阵散料、支架安装, 升压站南侧35kV电缆2沟开挖
6. 外线架线 G10-G15完成, 组塔1基。

其
它
事
项

本日现场监理人员

王金堂 贺磊 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监 (总监代表):