

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017 年 5 月 27 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 16-35

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目。

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场巡视
2. 检查主变积油池底板混凝土浇筑旁站。
3. 1#、2#箱变积油池底板支撑检查, 混凝土浇筑旁站。
4. 要求现场工人佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带, 3#区域边坡陡坡注意安全, 坡上石块, 防止滚落伤人。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通  
变电有限公司

1. 综合接地基池开挖, 钢筋网墙基浇筑, 底板支撑浇筑。
2. 35kV进线电缆沟3#切割, 围墙基础支撑。
3. 综合楼外墙保温, 配电楼外墙保温抹灰, 主变积油池浇筑。

江苏华能建  
设工程集团  
有限公司

3. 110kV设备吊装, 综合楼电气施工。
4. 2#箱变至配电柜电缆沟开挖、清理, 1#、2#箱变积油池底板浇筑。
5. 3#力阵支架撒料, 支架安装, 组件撒料。
6. 外线组塔1基, 累计30基, 66-110kV架线。

其  
它  
事  
项

1x4mm<sup>2</sup> 光伏电缆到5盘  
110kV设备厂家人员到 现场指导安装。

本日现场监理人员

李金堂 贺磊 徐国

总监 (总监代表):

记录人: 徐国

江苏省建设厅监制