

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5 月 29 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 18-30°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 检查1#-5#、5#-6#箱变间电缆沟开挖量。
3. 检查3#方阵支架安装, 倾角符合要求。
4. 化变池垫层浇筑, 围墙基础浇筑浇筑旁站。
5. 现场安全检查要求工人佩戴好安全头盔, 登高作业系好安全带。升压站化变池、回用水池基坑做好安全防护栏。

施
工
情
况

承包单位	施工内容及进度
山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司	1. 光伏南区: 3#方阵支架安装, 组件安装 组件抬放料, 6#方阵倒运 2. 3#箱变至升压站进线柜电缆沟开挖; 1#、2#区接地敷设 3. 升压站围墙基础砼浇筑, 化变池垫层浇筑, 配电排架墙保温压顶 - 丙墙抹腻子, 综合楼外墙保温。 4. 35kV开关柜安装就位, 母线安装。 5. 外线: 6#-6#架线。

其
它
事
项

二期1#方阵开始钻孔

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐明

记录人: 徐明

总监 (总监代表):