

监 理 日 记 ()

天气: 23
气温: 17-29°

日期: 2017 年 5 月 30 日

星期: 二

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视
2. 进行每周安全大检查。
3. 检查现场 3# 箱变到 4# 箱变 35KV 电缆敷设。
4. 要求现场施工工人佩戴安全帽, 登高作业系安全带, 要求化粪池、回用水池基坑做好防护围栏。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西省通远
变电有限公司

1. 光伏区南区 3# 箱变 组件撤料 支架安装 组件安装 6# 箱变支架撤料
2. 3# 到 4# 箱变 电缆敷设
3. 二次室柜后柜就位 配电室内墙涂料 穿墙套管预埋件安装

江苏华能建
设工程集团
有限公司

4. 升压站 架构 横撑安装 拉帽焊接 110 成套设备基础预埋管场平
- 综合楼室内地坪平整, 外墙保温 化粪池砌砖
- 4 G1-G3 单线完成剩一根电缆未解, OPGW 光缆开始架设

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘金堂 贺品森 (徐子国)

记录人: 徐子国

总监 (总监代表):