

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 5 月 31 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 19-33°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视。
2. 检查光伏组件、支架安装, 要求施工单位对光伏区域坡上石头做好加固, 以防石头滚落。
3. 检查回用水池开挖, 要求做好防护围栏。
4. 召开每周工程例会。
5. 检查施工现场安全, 要求现场人员必须佩戴好安全帽, 登高作业系好安全带。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区组件安装, 组件搬运, 4# 支架安装, 支架材料。
2. 1# 2# 接地敷设。

江苏中能建
设工程集团
有限公司

3. 升压站场坪, 构架柱帽焊接, 横梁安装, 进主变母线支架安装。
- 化粪池池底挖孔, 回用水池开挖, 综合楼外墙保温全部完成。
- 东侧围墙基础开挖, 升压站中间围墙基础开挖。
4. 外线组塔1基(全部完成) G16-G1 光缆架设。

其
它
事
项

收到施工单位合同(江苏中能)
晋城市泽州县南村镇环秀村10MW光伏发电项目光伏区工程其中
5.0736MW建设施工合同。

本日现场监理人员

刘金堂 贺磊磊 徐212

总监(总监代表):

记录人: 徐212

江苏省建设厅监制