

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 7日

天气: 多云

星期: 12

气温: 11-25°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 检查配电柜砌砖, 依照516号质量整改通知单要求施工单位砌砖时及构造柱浇筑前将拉墙筋与构造柱梁底圈定植筋, 植好后再进行下道施工, 并做好记录。 3. 检查配电柜屋顶保温及造坡施工。 4. 检查光伏区支架安装, 支架基础浇筑, 要求砼灌注暂停施工。 下整改通知单。 5. 多加针对质量监督检查整改通知单所提问题整改落实的讨论。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 光伏区支架安装27组, 计255组。 2. 配电柜屋面保温、造坡施工, 吊车一台。 3. 配电柜砌砖, 二次室墙上部圈梁扎筋、支模。 4. 门卫女儿墙抹灰。 5. 外线基础开挖33基全部完成, 浇筑32基, 组塔4基。
其 它 事 项	电缆到货7盘	
本日现场监理人员: 刘金堂, 贺磊磊, 徐明		
记录人: 徐明		总监 (总监代表):