

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 8 日

天气: 多云

星期: 一

气温: 11-25

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 检查配电楼一次室基础回填, 要求清除大石块, 分层夯实。已指需补强夯实。
3. 检查升压站接地网钻孔。
4. 检查对箱变基础地脚层下缝隙整改已完成。
5. 检查组件支架安装; 要求支架必须安装平整, 报经台架后去装组件。
6. 对现场施工人员要求佩戴好安全帽, 外线组塔登高作业必须系好安全带, 对所有施工人员进行安全交底。
7. 召开每天工程例会。
8. 陪同晋通人员材料验收。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送变电有限公司

1. 支架基础灌注 320 根, 计 3130 根, 支架安装 33 组, 计 288 组

江苏华能建设工程有限公司

2. 升压站 35KV 配电室回填土, 二次室圈梁浇筑。
3. 主变事故油池绑扎钢筋, 二次室设备基础制作焊接。
4. 综合楼女儿墙砌砖。
5. 外线基础 33 基开挖全部完成 浇筑累计 32 基, 组塔 1 基, 计 5 基。

其 它 事 项

组件到货 2 车, 计 16 车 13440 块 3.6288MW

本日现场监理人员

金堂 贺磊磊 徐己田

记录人: 徐己田

总监 (总监代表)