

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 6 月 6 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 13-23°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视.
2. 光伏区高压电缆头制作旁站.
3. 检查配电柜二次接地网. 要求二次室内按图纸要求做成目字形.
4. 要求江苏华越灌沟混凝土做好开型拉定.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送
变电有限公司

1. 光伏区. 1#. 2#. 3#箱变做35kV电缆头; 1#区放1x4mm²电缆
- 5#. 6#组件支架安装洞至10组. 共计790组. 组件安装5组. 共计640组.

江苏华能建设
工程集团有限公司

2. 2-1#区支架基础浇筑砼; 放点.
3. 升压站电缆沟内二次接地敷设, 构架接地焊接.

江苏华越新
能建设工程有限公司

3. 升压站电缆沟内二次接地敷设, 构架接地焊接.
- 围墙砌改. 东侧. 南侧围墙基础回填. 门卫室外墙保温.
- 综合楼卫生间做防水. 回用水池扎筋支模.

其
它
事
项

本日现场监理人员

贺磊磊 徐卫刚

记录人: 徐卫刚

总监 (总监代表):