

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 20 日

天气: 晴转多云

星期: 二

气温: 33. / 22. °

工程名称: 天津市津南区南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 现场巡检 2. 检查2-2区支架浇筑砼. 发现有9个桩不垂直. 3. 下午组织总包方、施工单位、钻孔人员一同验收桩孔槽掘深度. 参验人员总包方现场负责人马子东和测量人员1人. 施工2人. 袁弘强等3人. 钻孔1人. 4. 2-3区往山下送料. 在现场布安全. 戴好安全帽.	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通 变电有限公司 江苏华能 建设工程 有限公司 江苏超越 建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 补升石站周围钻孔. 3区. 支架打孔上对拉螺栓 2人. 3区. 山坡组件下面清除杂草清理. 4女1男. 1. 2-2. 钻孔. 桩孔浇筑砼. 往2-3运组件板. 2. 2-3. 支件安装. 往山下运组件板.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘金堂
记录人: 刘金堂		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

