

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 22 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 24° / 32°

工程名称: 宿迁市泗阳县南村镇环秀村光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡查。
2. 检查 2-3 区支架安装坡度符合要求
3. 要求现场工人戴好安全帽, 坡度较大, 注意脚下防滑。
4. 在山下运组件, 注意检查机械及钢丝绳。

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况	山西晋能送变电 有限公司 华能建设 集团有限 公司 江苏超越新 能源建设 工程有限 公司	1. 综合抽室内清理。 1. 3 区、组件下面清理杂草青棵。 1. 2-2、补挖钻孔。 2. 支架、组件安装。 3. 在山下运送组件板。
其 它 事 项	今天江苏超越新能源建设工程有限公司人缺电缆 桥架 1 汽车, 共 1000 米。	
本日现场监理人员	刘继奎	
记录人:	刘继奎	总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

