

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月02日 星期 五	气候	阵雨转多云	气温	28℃ / 22℃
监理人员动态: 现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 无 无			
施工方人员动态: 2-3 装支架组件					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1. 2-3 支架组件安装 24 组 2. 2-3 箱变接线 1 台 5 区回流箱 1 台、6 区 1 台 3. 1 区 杂草青棵清理 4 人。				
检查发现的问题	2-3, 组件安装两头处示不一致。				
处理措施、意见、结果	现场通知组长及安装人员进行调整。				
协调内容或其他	无。				
记录人	刘奎堂		总监签阅		

