

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 07 月 02 日

星期: 二

工程名称: 新建盐城市阜宁县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 多云转晴

气温: 20-35

## 监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视
2. 召开第十五次周例会。
3. 检查接地施工要求: 理解同接地按图规范要求焊接固定, 接地扁铁焊接保证搭接长度, 防腐符合规范要求。
4. 要求工人施工佩戴好安全帽。

## 施 工 情 况

## 承包单位

## 施工内容及进度

山西晋通运  
电有限公司  
江苏中能建设  
工程集团有  
限公司  
江苏宝越新  
能建设工程  
有限公司

1. 光伏支架接地连接扁铁制作安装, 接地环网敷设。
2. 开闭区域接地制作安装。
2. 综合楼内墙涂料施工, 铁艺围栏拉贴砖。

## 其 它 事 项

3月箱变有2只空开上柜发热发热管烤焦问题, 厂家派人处理, 原因  
是固定螺丝未紧。

本日现场监理人员

刘金堂 徐乙国

总监 (总监代表):

记录人: 徐乙国

江苏省建设厅监制

