

监 理 日 记()

日期: 2017年07月09日

星期: 日

天气: 晴

气温: 21-36°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视 2. 检查2-3#支架基础混凝土浇筑。 3. 要求现场施工人员佩戴好安全帽。 4. 检查2-3#混凝土自拌情况, 要求按配合比施工做好试压块。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏卓越新能源建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 2-1#杆身安装, 材料、垃圾清理。 2-3#支架基础混凝土浇筑。 5#-6#组件接地跨接线安装。 4#、5#、6#、3x25mm、3x240mm电缆敷设。 2. 升压站大门贴砖 综合楼 警卫室、电气安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 刘金荣、胡强、徐乙国		
记录人: 徐乙国		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建