

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 12日

天气: 晴

星期: 二

气温: 22-35℃

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 检查2-3#区支架基础浇筑, 要求自拌混凝土严格按配合比制作。 3. 检查支架安装要求控制好支架角度。 4. 检查2-1#区, 移动通讯电杆被后座风电场施工拉倒, 砸坏5块组件。 5. 召开第十六次周例会。 6. 检查升压站环境卫生, 要求施工单位对升压站四周垃圾进行清理。	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通送变电有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司	施工内容及进度 1. 2-1#区支架安装。 2. 3#区组件支架基础浇筑, 支架安装, 倒运材料。 2. 4#、5#、6#区支架盖板安装。 升压站前光伏区场平。 3. 升压站大门前清理、场平。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘金堂, 胡强, 徐国		
记录人: 徐国		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

