

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 07 月 24 日

星期: 一

天气: 多云
气温: 24°/35°c

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡检。
2. 检查 2-3 区电兰桥神支架基础坑挖的太小, 现场给施工方项目经理交代, 他让工人立即整改。
3. 检查支架安装倾角。
4. 检查台, 给明处长交代, 山坡坡度较大, 须设安全台。

施 工 情 况

承包单位

山西晋通送变电有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司
江苏华能建设有限公司

施工内容及进度

- 无人施工
1. 电工铺设 5-6 区电兰。
 2. 清理组件板下杂草青棵。
 3. 计划修路, 区道路, 丈量路尺。
 1. 支架、组件板安装。
 2. 电兰桥架铺设, 接地线连接。
 3. 补挖打孔, 1 台机械。

其 它 事 项

综合抽门今天到货。

本日现场监理人员

刘建

记录人:

刘建

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

