

监 理 日 记()

日期: 2017年07月25日

星期: 六

工程名称: 江苏省扬州市江都区南村镇环秀村发电光伏项目

天气: 多云
气温: 24°/31°

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡检 2. 2-2补完砼板头 3. 2-3区组件板安装上下两不重合 现场已通知总包方翟红军经理及施工班组或红彬 现场赶快整改 4. 3区清理杂草青棵 现场堆放太多 现场已通知赶快往远处清理 以防隐患 5. 上午9点由监理组织甲方指定在会议室开会参会人员甲方翟红军 博通理刘金堂 华能许云峰 卓越翟红军 会议内容核对材料	
施 工 情 况	承包单位 山西晋通通变电气有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司 江苏华能建设工程有限公司	施工内容及进度 水泵房室内刮白灰 1. 4区清理杂草青棵 2. 4-5区电缆铺设 1. 电缆桥架铺设 2. 支架组件安装 3. 补完基础桩孔 4. 补完基础桩孔
其 它 事 项	6月26日—7月25日计工表报陆叶	
本日现场监理人员	刘金堂	
记录人: 刘金堂	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制

