

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 07 月 26 日

星期: 三

天气: 多云转阵雨

气温: 25°/31°

工程名称: 新建晋城市泽州县南村镇环秀村发电光伏项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场巡检
2. 资料签字
3. 现场通知施工方赵茂盛工长接地环网必须挖沟, 按照图纸设计施工。
4. 检查现场工作人员必须配戴安全帽。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

山西晋通送变电有限公司

现无人施工

江苏华能建设工程有限公司

1. 5-6区电杆铺设

江苏华能建设工程有限公司

2. 5区钻支架对拉孔安装螺栓

江苏华能建设工程有限公司

3. 2区组串下面清理杂草青棵

江苏华能建设工程有限公司

1. 支架、组串安装

2. 电杆附件铺设

3. 接地环网铺设

其  
它  
事  
项

今天卓越电二开工作票2#箱变停电检修。  
原因箱变开关已坏。

本日现场监理人员

刘金堂

记录人:

刘金堂

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

