

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 07 月 28 日

星期: 五

工程名称: 新建晋城市沁水县南村镇环秀村光伏发电项目

天气: 多转阴中雨
气温: 19℃ / 26℃

监 理 工 作 情 况

1. 外线甲方派人验收核对资料。
2. 下雨, 无人施工。
3. 下午, 巡检现场有少数安装支架。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏华能
建设工程有限公司

1. 1区安装视频监控。
2. 1-6区1台钩机挖清电兰沟。

江苏华能
建设工程有限公司

1. 2-2区组件安装。
2. 2-2区电兰槽件铺设。

山西晋通
变电有限公司

1. 下午, 巡检视频监控安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

刘继

记录人:

刘继

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

