

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月03日 星期四	气候	晴	气温	34/25°C
监理人员动态: 现场巡检			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 支架组件安装 环网柜电缆焊接			无		
施工机械动态: 1台钩机二期山坡修					
施工进度情况 施工部位	1. 2-3支架安装 24组 2. 2-3组件安装 23组 3. 1区杂草青棵清理 4人				
检查发现的问题	1. 巡检中, 有不戴安全帽 2. 支架安装倾斜角有大、有小				
处理措施、意见、结果	现场给组长交代, 对发现的问题要令新整改。				
协调内容 或其他	无				
记录人	刘金荣		总监签阅		

