

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 08 月 4 日 星期 五	气候	晴	气温	35/22℃
监理单位动态: 现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 支架、组件安装 消缺					
施工机械动态: 二期 1台钩机修路					
施工进度情况	1. 2-3. 支架安装 25组 组件安装 20组 2. 2-1 消缺 十字拉筋安装 3. 二期工程修路 80米				
检查发现的问题	1. 支架安装 檩条孔与斜撑孔不符 2. 组件安装 边框压角 超高 压不紧				
处理措施、意见、结果	1. 檩条孔不符 重新打孔、做预留。 2. 组件压角超高、重新调换。 3. 对以上问题、现场让人立即更换。				
协调内容或其他	今天进场 2台 打孔、800(型号)				
记录人	刘金堂	总监签阅			

