

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年08月06日 星期日	气候	多云	气温	35/23°C
监理人员动态: 现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 组件安装 消缺					
施工机械动态: 二期修路钩机1台					
施工进度情况	2-3 山下组件安装 15组 9人 2-2 山西坡支架安 8组 人员刚到 2-1 区 消缺 十字撑安装 逆变器编号 粘贴				
检查发现的问题	1. 消缺十字撑有个别螺丝没有紧固到位 2. 逆变器编号表面有污迹				
处理措施、意见、结果	1. 对十字撑螺丝重新安排人员紧固 完成 2. 逆变器表面污迹 派人清理 完成				
协调内容或其他	今天王晓辉经理在升压站付工程款交给经理				
记录人	刘建		总监签阅		

