

监 理 日 志

工程名称: 新化县城市. 新化县南村镇环山村光伏发电项目

日期	2017年08月08日 星期一	气候	多云转晴	气温	32/19℃
监理人员动态: 现场巡检		材料进场、取样见证、合格情况: 进拉顶丝 9000P			
施工方人员动态: 2-2号阵支架安装					
施工机械动态: 二期修路1台钩机					
施工进度情况	二期钩机修. 累计280米. 2-2区. 支架安装 8组. 2-1区 清缺. 1人				
检查发现的问题	巡检发现有几组离地距太底				
处理措施、意见、结果	在现场告诉工作人员重新调整				
协调内容或其他					
记录人	刘金堂		总监签阅		

