

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 24 日

星期: 五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 4~11°

监 理 工 作 情 况	巡查 17. 外线塔基 16#~19# 塔基土方开挖 27. 外线塔基 18#、19# 模板及钢筋 安装 安装 37. 一期支架立柱焊接	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		17. 外线塔基 16#~19# 塔基开挖完. 27. 外线塔基 18#、19# 模板及钢筋安装完. 37. 一期支架立柱焊接
其 它 事 项	17. 管柱今天到场 130 根. 累计到场 1330 根.	
本日现场监理人员: 黄永军, 徐耀生, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永军