

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 26 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 6/17°

监 理 工 作 情 况	1. 外线 16# 塔基基础钢筋模板安装. 2. 外线 19# 塔基基础浇筑. 3. 外线 20# 钢筋绑扎. 4. 一期支架立柱焊接. 5. 光伏区 32, 34 区打桩	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 外线 16# 塔基钢筋模板安装完. 2. 外线 19# 塔基基础浇筑完. 3. 外线 20# 钢筋绑扎完. 4. 一期支架立柱焊接. 5. 32, 34 区打桩
其 它 事 项	部分塔基因地质问题, 电网设计部门在重新出图.	
本日现场监理人员: 黄祥, 傅耀生, 赵恒.		
记录人: 赵恒.		总监 (总监代表): 黄祥