

监 理 日 记(009)

日期: 2017 年 03 月 02 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 8/17

监 理 工 作 情 况	17. 光伏区 32、26 打桩。 27. 检测楼基础开挖, 围墙开挖。 37. 外线 13 号塔基浇筑。 47. 外线 12 号塔基人工开挖。 21 号塔基开挖。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		17. 打桩机 3 台, 拖桩机 2 台。 27. 检测楼基础开挖完, 围墙开挖完。 37. 外线 13 号塔基浇筑 50%。 47. 外线 12 号塔基人工开挖 50%。 21 号塔基开挖 80%
其 它 事 项	强调文明施工。	
本日现场监理人员 黄树, 徐永生, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄树