

监 理 日 记(016)

日期: 2017年03月09日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 9°/16°

监 理 工 作 情 况	17. 光伏区一期打桩、立柱焊接、支架安装 27. 外线11#塔基振模。 37. 10#塔基开挖。 47. 林湾现场桩基材料到货。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		17. 光伏区一期打桩343根。 立柱焊接288根。 支架安装3组 27. 11#塔基振模完。 37. 10#塔基开挖完。钢筋制模50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 黄永华 徐雅生 赵恒		
记录人: 赵恒		总监(总监代表): 黄永华