

监 理 日 记(018)

日期: 2017年 3月 11日

天气: 阴

星期: 六

气温: 11°/16°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

17. 外线10#塔基施工. 9#塔基验收. 8#塔基施工.
27. 41压站. 配电楼. 检测楼基础施工.
37. 完善项目资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

17. 外线10#塔基浇筑完.
9#塔基验收完并浇筑50%.
8#塔基开挖完.
27. 41压站. 配电楼. 基础验收(钢筋. 模板).
检测楼基础施工中.
37. 整理项目资料未完. 有待完善.

其
它
事
项

本日现场监理人员 黄永军, 徐耀生, 赵恒

记录人: 赵恒

总监(总监代表): 黄永军