

监理日记()

天气: 小雨
气温: 14°~10°

日期: 2017年3月18日

星期: 三

工程名称: 阜宁县100MW风电项目

<p>监理 工作 情况</p>	<p>现场巡视:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 光伏区支架安装7组, 主杆焊接52个. 2. 升压站西塔基础排水. 3. 14#塔基支模完成. 15#塔基以腿浇筑 17#塔基开挖. 	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>光伏区支架安装, 主杆焊接. 升压站西塔排水. 外线14#塔基支模, 15#塔基浇筑, 17#塔基开挖. 管理人员7人, 证认人员40人.</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p>因阴雨天气致使施工场地积水甚多, 严重影响施工进展.</p>	
<p>本日现场监理人员: <u>黄永军, 徐耀生, 赵恒, 王, 王</u></p>		
<p>记录人: <u>王, 王</u></p>		<p>总监 (总监代表):</p>

江苏省建设厅监制

