

监 理 日 记 (026)

日期: 2017年3月19日

天气: 雨

星期: 日

气温: 9°/11°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	17. 升压站配电楼基础砌砖。 27. 外线14#塔基模板安装。 37. 光伏区支架安装21组。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区内支架安装, 立柱焊接。 外线. 14# . 17# 塔基基础施工。 升压站配电楼砌砖. 主变柳架基础的制模。 扎筋。
其 它 事 项	因连雨天气, 各施工单位进度略慢。 在雨天施工, 应加强安全方面的监督管理。	
本日现场监理人员: 袁永华, 徐福生, 赵恒, 王平		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 袁永华