

监理日记(021)

日期: 2017年03月20日
 星期: _____
 工程名称: _____

天气: 9/17/21
 气温: 8°/15°

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1. 光伏区支架安装16组. 2. 立柱焊接170个. 3. 外线塔基浇筑80%. 14# 17#塔基支模30%</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1. 升压站配电柜石砌挡墙. 控制柜基础浇筑. 2. 现场注意文明施工. 安全施工.</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p> </p>	
<p>本日现场监理人员: 黄亦菲, 徐耀生, 赵源</p>		
<p>记录人: 赵源</p>		<p>总监(总监代表): 黄亦菲</p>