

监 理 日 记 (028)

日期: 2017 年 03 月 21 日

星期: 二

工程名称: _____

 天气: 阴
 气温: 9~15

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区支架安装 6 组. 2. 立挂焊接 170 个. 3. 14# 塔基现浇完成. 17# 钢筋模板安装完成 70% 12# 13# 基础回填完成.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 4 压站配电楼砌墙, 主变 2# 基础支模. 检测楼板墙. 2. 光伏区管桩到货 490 根.
其 它 事 项	雷雨天气施工, 注意现场安全.	
本日现场监理人员: 董继, 徐耀生, 赵恒		
记录人: 赵恒		总监 (总监代表): 黄永华