

监 理 日 记(032)

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 9°/15°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

17. 5#塔基开挖完及垫层.
27. 光伏区支架安装 16 组, 立柱焊接 154 个.
37. 4#塔基检测塔砌砖, 塔基基础开挖及垫层.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

高山镇凤山村六组村民集体阻工, 扣押我部
施工材料及车辆, 当地派出所已出警协调, 未果
极力协调中.

其
它
事
项

材料: 支架到货 40mp.

本日现场监理人员

黄作荣, 徐永生, 赵恒.

记录人: 赵恒.

总监 (总监代表): 黄作荣.