

# 监 理 日 记( 033 )

日期: 2017 年 3 月 26 日

星期: 12

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴

气温: 10°/18°

监 理 工 作 情 况

17. 升压站检测棒石切墙, 立变拉筋, 电管棒目填.
27. 光伏区立柱焊接 254 个, 支架安装 30 个
37. 外线 5# 塔基开挖及整层浇筑完成.  
6# 基础开挖

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

挖拉机 6 辆.  
 厂内工人 64 人  
 升压站 40 人.  
 外线 45 人.  
 吊车 2 台.  
 挖机 2 台. 推机 1 台.

其 它 事 项

本日现场监理人员 蔡永军 徐耀生 赵恒.

记录人: 赵恒.

总监 (总监代表): 董永军