

监 理 日 记(034)

日期: 2017年3月27日

星期: 一

天气: 晴

气温: _____

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 配电楼主价砌墙开始砌筑. 构造柱钢筋绑扎
室内回填碎石.
2. 检测楼砌基础砌筑. 圈梁钢筋绑扎.
3. 升压站主变基础浇筑.
4. 光伏区支架安装18组. 主杆焊接120个.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

拖拉机3台.
吊车2台.
搅拌机2台.
铲车1台.
施工队员140人.

其
它
事
项

南通通融新件施工队1人.

本日现场监理人员

黄永军. 赵悦. 陈耀生. 王少.

记录人:

王少.

总监(总监代表):

黄永军.

江苏省建设厅监制

