

监 理 日 记 (035)

日期: 2017 年 3 月 28 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 21° ~ 13°

工程名称: 华容县 100MW 农光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 17. 5 井塔基抵模. 27. 6 井塔基浇筑完成 25%. 37. 光伏区支架到货, 支架安装, 立柱焊接. 47. 升压站配电楼墙体砌砖. 57. 升压站检测楼砌砖.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 吊车两台. 拖拉机 4 辆. 发电机 6 台. 人员 140 人. 管理 12 人.
其 它 事 项	支架到货 4 MW.	
本日现场监理人员: 黄永军, 赵恒, 宗耀生, 孙永红. 记录人: 孙永红. 总监 (总监代表): 黄永军		