

监 理 日 记 (042.)

日期: 2017年 4月 4日

星期: 二

工程名称: 华阳县100MW炉内脱硫发电项目

 天气: 多云
气温: 28°~18°

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区支架安装, 立柱与横梁、桩基施工。场区道路施工。因道路土质松软, 运输沙石车辆多次被陷。部分立柱横梁与桩基错位太大, 加之焊条不足, 该问题需尽快处理解决。 升压站综合楼挡墙作砌筑。小箱梁基础浇筑。 外线3#塔基基坑积水排出及开挖。4#基础浇筑完成。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区主梁焊接——条。支架安装完成。 升压站综合楼挡墙砌筑。小箱梁基础浇筑。 外线3#塔基基坑积水清除。 汽车吊两台。桩机一台。拖拉机两台。 转运机械两台。挖机两台。 现场管理人员: 18人。施工人员44人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄永祥、赵晓、徐耀生、王亚明。		
记录人: 王亚明		总监 (总监代表): 黄永祥

江苏省建设厅监制

