

监 理 日 记 (043)

日期: 2017年 4月 5日

天气: 阴

星期: 三

气温: 21°~15°

工程名称: 华容县100MW生物质热电联产项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区场内道路修筑, 箱变柜基钢筋结构施工。 支架、钢梁安装, 运输沙石车辆过磅监理见证。 升压站小房梁基础施工, 6V区室墙价砌筑, 综 合楼室内土方回填, 围墙基础整层浇筑, 检测将 满槽脚牙架搭设。 外线3井塔基基础整层浇筑。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架安装38组, 桩基完成145根。 主杆焊接成品。 场内道路修筑, 排水管道施工。 抽查运输车辆轮胎土量。 外线3井塔基基础整层浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄永华、赵恒、徐耀生、王、彭。		
记录人: 王、彭		总监 (总监代表): 黄永华

江苏省建设厅监制

