

监 理 日 记(045)

日期: 2017 年 12 月 7 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 27°~18°

工程名称: 华阳县100MW农光水利发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区支架安装. 斜梁角度调整. 主楼底座打磨 并压顶配油库主楼. 外线架杆造柱. 基础钢筋绑扎 筑. 桩间挖空内回填碎石. 外线3#塔基垫层浇筑. 1#塔基基坑开挖.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区施工人数50人. 升压站施工人数40人. 外线施工人数40人.
其 它 事 项	下午15:00召开生产现场监理例会.	
本日现场监理人员: 黄永新. 赵恒. 徐耀生. 王亚明.		
记录人: 王亚明.		总监(总监代表): 黄永新

江苏省建设厅监制

