

监 理 日 记(046.)

日期: 2017年 10月 8日

星期: 六

天气: 阵雨

气温: 26°~17°

工程名称: 华容县80MW农业生态发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 光伏区支架斜梁安装, 立柱焊接, 箱变基础钢构搭设, 场区道路修筑, 涵管施工, 立架桩基础施工, 升压站控制楼圈梁浇筑, 500室墙身砌筑, 配电楼顶板搭设, 场架基础施工。 外线1#塔基垫层浇筑, 3#塔基制模。 下午15:00开始下雨, 暂停施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 斜梁安装完成, 桩基25根, 立柱焊接18个。 挖机两台, 压路机一台。 管理人员15人, 光伏区施工队50人, 升压站4人, 外线施工30人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 黄永寿, 彭旭, 徐耀华, 孙方		
记录人: 王亚初		总监(总监代表): 黄永寿

江苏省建设厅监制

