

监 理 日 记(049)

B:

日期: 2017年4月11日

星期: 二

工程名称: 华容县 80M²农光互补发电项目

天气: 晴
气温: 14°~10°

监理工作情况	<p>现场巡视:</p> <p>光伏区支架安装、立柱焊接、修筑道路用砂石材料进场，过大原桥拱上砌砖。</p> <p>升压站 50G 室墙面砌砖施工，配电楼屋面管线施工。</p> <p>外线 1# 塔基施工并挖开搭设钢管基础，完成浇筑完成；2# 塔基施工并挖。</p> <p>现场问题: 1. 升压站临时用电配电箱不规范。 2. 通知单: 外线 1# 塔基桩主筋锚固长度达不到图纸要求。</p>	
	承包单位	完成拆除返工
施工情况		<p>光伏区支架安装 56 块，打桩 140 根。</p> <p>立柱焊接 583 个。</p>
其它事项	<p>上海电力运维设备项目组领导工作。</p> <p>我公司领导同意，已安排项目部领导工作。</p> <p>天气：道路修筑进度太慢，影响本公司施工进度，现仍派人面临易立工的境地。</p>	
本日现场监理人员	<p>黄小弟、赵恒、徐海生、王小弟</p>	
记录人:	王小弟	总监(总监代表): 黄小弟

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建