

监 理 日 记(050)

日期: 2017年4月12日

星期: 三

工程名称: 华容县80MW农光互补光伏发电项目

天气: 晴
气温: 19°~10°

监理工作情况	现场巡视:	
		老优区支架安装,机基施工,立柱焊接,便道道路用砂石材料进场,过大梁桥梁砌筑并浇砼,箱、盖板基础平台、钢筋绑扎,场区道路铺设。
升压站DG室墙筋砌筑、屋面钢筋模板搭设。砼测楼墙筋砌筑,支架基础开挖,垫层浇筑,小设备基础浇筑。		
外线1#塔基垫层钢筋绑扎,垫层基础搭设模板。		
上电、消防、绿化和道路名牌设置,并就分区道路问题讨论解决方案。		
承包单位	施工内容及进度	
施工情况		老优区支架安装14组,立柱焊接49根。 机基80根。 现场管理人员15人,老优区施工人员60人,升压站40人,外线30人。
其它事项	现场问题: 1. 老优场区个别施工人员未戴安全帽。 2. 支架材料在道路上散落,无人处理。 3. 升压站临地不规范的问题还没有完全整改。 4. 升压站,外线施工人员未佩戴安全带。	
本日现场监理人员	董雨婷、赵帆、徐耀生、王玉红	
记录人:	董雨婷	总监(总监代表): 董雨婷 江苏省建设厅监制

