

监 理 日 记 (054)

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 26~15

工程名称: 华亭县 80MW 炉内化灰炉外发电项目

监 理 工 作 情 况	现场检查: 光伏区支架安装. 立杆焊接. 箱变基础平台钢筋绑扎. 场区道路铺装. 排水沟开挖. 升压站配电楼. 500kV 屋面维护保养. 1#PC 基础模板安装. 完成 50%. 2#PC 基础钢筋浇筑完成. 光伏一期围档安装 300 米. 站地变模板安装完成. 外线 23 杆塔基拆除. 22 杆塔基基础开挖完成. 桩基浇筑.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架安装完成. 立杆焊接 100 根. 道路铺装 100 米. 一期围档安装 300 米. 110KV 外线 23 杆塔基拆除. 22 杆塔基开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 袁永新. 赵伟. 潘耀生. 孙小		
记录人: 袁永新		总监 (总监代表): 袁永新

江苏省建设厅监制

