

# 监 理 日 记 ( 056 )

日期: 2017年 12月 18日

天气: 晴

星期: 二

气温: 27°~17°

工程名称: 华亭县红山风电场二期发电项目

监理工作情况

光伏区支架安装, 立柱焊接, 箱变基础平台钢筋绑扎, 场区道路沟管预埋及砌筑。

外区配电箱女儿墙砌筑, 爬梯板铺设, 场区道路铺装。

外线的升塔腿绑扎钢筋。

今日大坝问题已协调, 小型运输车辆可以通过。

承包单位	施工内容及进度
施工情况	光伏区支架绑扎, 立柱焊接完成。箱变基础平台钢筋绑扎已完成。沟管预埋。光伏区泥工25人, 外区泥工25人, 外线泥工20人。

其它事项

下午由监理方发起的安全大检查, 发现现场问题如下:

光伏区: 1. 分配箱没有接地, 二级配电箱接地铜线4mm<sup>2</sup>截面面积过小。  
2. 部分光伏区工人没有佩戴安全带, 要求马上佩戴。

外区: 1. 配电箱旁物料运输使用铁杆, 要求必须停止使用。2. 光伏区架空时直拉在脚手架钢管上, 必须马上拆除。重新架设; 3. 外脚手架没有拉结杆, 要求使用钢丝绳; 4. 分配箱接地铜线截面面积过小, 要求使用铜线; 5. 外区脚手架

本日现场监理人员: 葛小东 赵伟 王少

记录人: 王少

总监 (总监代表): 葛小东

