

监 理 日 记(058)

日期: 2017年 4月 20日

星期: 四

天气: 阴

气温: 21°~13°

工程名称: 华容县80MW农业光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	因大型道路没有修筑完成,导致支架材料和修筑场内道路石料不能进场,造成工期延误一天. 外压站配电柜及母线墙压阻及石浇筑.2#升压站上部基础模板安装.外压站便道修筑.物资管桩进场.PC基础上部模板安装.桩池内基础浇筑. 110kV外线.11#塔组立,发现所有螺栓没有垫片,相关责任人正在处理解决.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 外线11#新塔组立. 管理人员15人.外压站施工人数40人.外线20人.
其 它 事 项	外压站物资管桩进场.	
本日现场监理人员: 黄永芳. 彭少. 彭少.		
记录人: 彭少.		总监(总监代表): 黄永芳

江苏省建设厅监制

