

监 理 日 记(064)

日期: 2017年 4月 26日

星期: 三

天气: 阵雨

气温: 18°~14°

工程名称: 华容县80MW分布式农光互补发电项目.

监
理
工
作
情
况

现场巡视:

对升压站主刀闸构架, 配电柜电缆沟浇筑, 二次设备基础浇筑浇筑, SVG室内墙粉刷.

110KV外线15#塔组完成, 19#塔组20%, 28#塔基础因大雨冲刷淤泥沉积过厚, 正在清理.

因雨水天气光线区暂停施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

110KV外线15#塔组完成100%, 19#完成20%.

其
它
事
项升压站配电柜及SVG室设备基础^角钢没有预埋和地面保持安全距离.

本日现场监理人员

曹永军, 赵伟, 王明

记录人:

王明

总监(总监代表):

曹永军

江苏省建设厅监制

